

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 38 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				107 290,70													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	план	73 681,33	1	73 681,33						1							
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	факт	76 333,50								1						1,00	76 333,50
Общестроительные работы:																	
Ремонт козырьков:																	
балконные (кв.90), м2	план	675,59	8,4	5 674,96			8,4										
балконные (кв.90), м2	факт	675,59					8,5									8,50	5 742,52
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02									6				
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17														0,00	0,00
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	23,5	29 758,76							23,5						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33									23,3					23,30	29 505,49
Итого, руб.				114 174,06													
Непредвиденные работы, руб.:				2 870,34													
Ремонт швов, м.п. (кв.4,90 и бп)	факт	500,82											16,6			16,60	8 313,61
Всего, руб.			план	117 044,40												выполнено	119 895,12

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна