

**Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 36 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>68 757,81</b>													
<b>Благоустройство:</b>																	
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	29	30 033,85					29								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							25,5							25,50	26 409,08
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	25	10 561,00					25								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44							25							25,00	10 561,00
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	9	14 519,70					9								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30							9,7							9,70	15 649,01
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	16	16 899,68					16								
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23							10,2							10,20	10 773,55
<b>Итого, руб.</b>				<b>72 014,23</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 997,97</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17										7				7,00	5 902,19
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>75 012,20</b>												выполнено	<b>69 294,82</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна