

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 34 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				90 109,41													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	68 308,39	1	68 308,39					1								
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	69 080,13							1							1,00	69 080,13
Общестроительные работы:																	
Ремонт козырьков:																	
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе), шт	план	26 884,10	1	26 884,10	1												
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе), шт	факт	28 810,60			1											1,00	28 810,60
Итого, руб.				95 192,49													
Непредвиденные работы, руб.:				3 108,68													
Всего, руб.			план	98 301,17												выполнено	97 890,73

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна