

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 10 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				153 512,81													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	68 308,39	1	68 308,39							1						
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	68 498,28									1					1,00	68 498,28
Отделочные работы подъездов (п-д № 8), шт	план	81 057,00	1	81 057,00							1						
Отделочные работы подъездов (п-д № 8), шт	факт	81 179,51									1					1,00	81 179,51
Общестроительные работы:																	
Ремонт крылец:																	
Заливка бетоном, м ³	план	9 856,83	1	9 856,83						1							
Заливка бетоном, м ³	факт	9 856,83								1						1,00	9 856,83
Итого, руб.				159 222,22													
Непредвиденные работы, руб.:				8 246,30													
Всего, руб.			план	167 468,52												выполнено	159 534,62

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна