

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 69 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				87 399,18													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	73 681,33	1	73 681,33	1												
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	72 713,96			1											1,00	72 713,96
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	11,9	5 959,76							11,9						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									11,9					11,90	5 959,76
Ремонт крылец (бетоном):																	
<i>Заливка бетоном, м3</i>	план	9 856,83	0,5	4 928,42							0,5						
<i>Заливка бетоном, м3</i>	факт	9 856,83									0,85					0,85	8 378,31
<i>Установка металлического уголка, мп</i>	план	243,92	12,00	2 927,04					12								
<i>Установка металлического уголка, мп</i>	факт	243,92														0,00	0,00
Итого, руб.				87 496,54													
Непредвиденные работы, руб.:				7 850,18													
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	469,23													1	1,00	469,23
Всего, руб.			план	95 346,72												выполнено	87 521,25

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна