

**Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 53 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>118 874,80</b>													
<b>Ремонт подъездов:</b>																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	73 681,33	1	73 681,33		1											
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	75 653,61				1										1,00	75 653,61
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	33	16 527,06							33						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									32,4					32,40	16 226,57
<b>Электромонтажные работы:</b>																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	14	11 804,38								14					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17										14				14,00	11 804,38
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																	
<b>Благоустройство:</b>																	
Ремонт контейнерных площадок:																	
демонтаж кирпичного ограждения, м3	план	10 036,30	1	10 036,30											1		
демонтаж кирпичного ограждения, м3	факт	10 036,30													1	1,00	10 036,30
установка металлического ограждения, мп	план	6 178,30	2,8	17 299,24											2,8		
установка металлического ограждения, мп	факт	6 178,30													2,8	2,80	17 299,24
<b>Итого, руб.</b>				<b>129 348,31</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>333,29</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>129 681,60</b>												выполнено	<b>131 020,10</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна