

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 39 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				89 944,80													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	73 681,33	1	73 681,33										1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт															0,00	0,00
Общестроительные работы:																	
Ремонт крылец (бетоном):																	
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,45	4 435,57					0,45								
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83							0,45							0,45	4 435,57
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	15	18 892,80											15		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52													15	15,00	18 892,80
Итого, руб.				97 009,70													
Непредвиденные работы, руб.:				1 111,90													
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1п,1/2-4/5эт), 2п,1/2,2/3эт), шт	факт	13 218,00	6,00	79 308,00									6			6,00	79 308,00
Всего, руб.			план	98 121,60												выполнено	102 636,37

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна