

Отчёт по текущему ремонту МКД Гагарина, 33/6 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				118 380,24														
Ремонт подъездов:																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 7), шт	план	73 681,33	1	73 681,33											1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 7), шт	факт	77 689,01													1	1,00	77 689,01	
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	12,6	6 310,33									12,6					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82											12,8			12,80	6 410,50	
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	675,59	3,2	2 161,89					3,2									
балконные, м2	факт	675,59							4,2							4,20	2 837,48	
Ремонт балконных плит, шт	план	22 658,34	1	22 658,34					1									
Ремонт балконных плит, шт	факт	22 658,34							1							1,00	22 658,34	
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	18	15 177,06								18						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17										18				18,00	15 177,06	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 8	план	1 259,52	5	6 297,60			5											
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 8	факт	1 259,52					5										5,00	6 297,60
Итого, руб.				126 286,55														
Непредвиденные работы, руб.:				2 855,53														
Всего, руб.			план	129 142,08												выполнено	131 069,98	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна