

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 27 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				138 785,41													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	76 675,66	1	76 675,66										1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	77 227,18												1		1,00	77 227,18
Общестроительные работы:																	
Ремонт крылец (бетоном):																	
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,3	2 957,05						0,3							
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83								0,25						0,25	2 464,21
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	20	16 863,40			20										
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17					20									20,00	16 863,40
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12											1		
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12													1	1,00	22 232,12
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 2, 3	план	1 259,52	10	12 595,20			10										
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 2, 3	факт	1 259,52					10									10,00	12 595,20
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	15	18 994,95							15						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33									14,5					14,50	18 361,79
Итого, руб.				150 318,38													
Непредвиденные работы, руб.:				1 083,88													
Всего, руб.			план	151 402,26												выполнено	149 743,89

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна