

**Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 23 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>114 743,48</b>													
<b>Ремонт подъездов:</b>																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	76 675,66	1	76 675,66					1								
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	67 837,73							1							1,00	67 837,73
<b>Благоустройство:</b>																	
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	26	26 926,90								26					
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65										31,6				31,60	32 726,54
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	13	5 491,72								13					
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44										13				13,00	5 491,72
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	15	15 843,45								15					
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23										19				19,00	20 068,37
<b>Итого, руб.</b>				<b>124 937,73</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>																	
				<b>236,97</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>125 174,70</b>												выполнено	<b>126 124,36</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна