

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 21 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				117 706,05													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	76 675,66	1	76 675,66					1								
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	66 067,96							1							1,00	66 067,96
Общестроительные работы:																	
Ремонт козырьков:																	
подъездные (гидроизоляция), м2	план	649,77	1,5	974,66					1,5								
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	649,77							1,24							1,24	805,71
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12					1								
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12							1							1,00	22 232,12
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	7	8 864,31										7			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33												7		7,00	8 864,31
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	10	18 818,00										10			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80												10		10,00	18 818,00
Итого, руб.				127 564,75													
Непредвиденные работы, руб.:				841,86													
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17													2	2,00	1 686,34
Всего, руб.			план	128 406,60												выполнено	118 474,44

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна