Отчёт по текущему ремонту МКД Муханова, 2 за 2021 год

Наименование работ		стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год														
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				197 912,00													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	85 254,54	1	85 254,54				1									
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт															0,00	0,00
Общестроительные работы:																	
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	146	95 594,96						146							
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76								219,7						219,70	143 850,77
Утепление панелей, м2	план	2 881,88	12	34 582,56								12					
Утепление панелей, м2	факт	2 881,88										13,1				13,10	37 752,63
Итого, руб.				215 432,06													
Непредвиденные работы, руб.:				471,94													
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						42,6	i l							42,60	21 334,93
Всего, руб.			план	215 904,00												выполнено	202 938,33

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна