

**Отчёт по текущему ремонту МКД Градостроителей, 136 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>3 026,43</b>													
<b>Благоустройство:</b>																	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	2,5	4 704,50										2,5			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80												2,5		2,50	4 704,50
<b>Итого, руб.</b>				<b>4 704,50</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>273,70</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>4 978,20</b>												выполнено	<b>4 704,50</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна