Отчёт по текущему ремонту МКД Градос	гроителей, 11—за 2021 год	Д
--------------------------------------	---------------------------	---

Отчет по текущему ремонту тупка								тен, 11	Ja zoz.	ттод							
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год														
			Объем	Стоимость													Итоговая стоимость,
				работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			43 518,64														
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	46 893,56	1	46 893,56								1					
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	52 531,48										1				1,00	52 531,48
Итого, руб.				46 893,56													
Непредвиденные работы, руб.:				581,32													
Всего, руб.			план	47 474,88												выполнено	52 531,48

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна