от или текущему ремонту							11000	<u> </u>	0 _ 1								
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год														
			Объем	Стоимость работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	ortagon	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				169 732,75		март	штрель	Mari	нопь	ноль	ubi yei	сентиоры	октиоры	полоры	декиоры	весто	py0.
Общестроительные работы:																	
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	236	154 523,36							236						
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76									224,8					224,80	147 190,05
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	50	25 141,16			50										
Ремонт швов (кв.5,64), м.п.	факт	500,82					42,2									42,20	21 134,60
Итого, руб.				179 664,52													
Непредвиденные работы, руб.:				5 498,48													
Смена мусороклапана, шт		5 470,62													1	1,00	5 470,62
Всего, руб.			план	185 163,00												выполнено	173 795,27

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна