

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 42/14 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				151 787,79														
Ремонт подъездов:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	101 460,86	1	101 460,86					1									
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	101 600,34							1							1,00	101 600,34	
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	69,2	34 656,74					69,2									
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							65,6							65,60	32 853,79	
Ремонт козырьков:																		
балконные, м2	план	675,59	10	6 755,90								10						
балконные, м2	факт	675,59										8,7				8,70	5 877,63	
Смена оконного блока на пластиковый (2п,4/5эт), шт	план	14 440,00	1	14 440,00								1						
Смена оконного блока на пластиковый (2п,4/5эт), шт	факт	14 440,00										1				1,00	14 440,00	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	5	7 334,30												5		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86														5	5,00	7 334,30
Итого, руб.				164 647,80														
Непредвиденные работы, руб.:																		
				938,88														
Всего, руб.			план	165 586,68												выполнено	162 106,07	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна