

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 28 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				286 135,08													
Общестроительные работы:																	
Штукатурка, м2	план	434,76	15,5	6 738,78					15,5								
Штукатурка, м2	факт	434,76														0,00	0,00
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	6	3 004,92					6								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							5,5							5,50	2 754,51
Утепление панелей, м2	план	2 881,88	32,8	94 525,66											32,8		
Утепление панелей, м2	факт	2 881,88													33	33,00	95 102,04
Обшивка панелей профлистом, м2	план	2 089,37	13,2	27 579,68											13,2		
Обшивка панелей профлистом, м2	факт	2 089,37													13,2	13,20	27 579,68
Ремонт крылец (бетоном):																	
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	1	9 856,83							1						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83									0,8					0,80	7 885,46
Смена оконного блока на пластиковый, шт	план	14 486,00	2	28 972,00								2					
Смена оконного блока на пластиковый, шт п-д № 2, 3 (1/2 эт)	факт	14 486,00										2				2,00	28 972,00
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	33	27 824,61					33								
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							33							33,00	27 824,61
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка мет. дверных блоков с доводчиком, шт	план	30 000,00	1	30 000,00						1							
Установка мет. дверных блоков с доводчиком, шт	факт	27 600,00								1						1,00	27 600,00
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	65,4	82 817,98								65,4					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33										65				65,00	82 311,45
Итого, руб.				311 320,47													
Непредвиденные работы, руб.:																	
				826,89													
Всего, руб.			план	312 147,36												выполнено	300 029,76

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна