

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 44 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>82 355,00</b>														
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	51,00	76 630,56												51		
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56														51,4	51,40	77 231,58
<b>Итого, руб.</b>				<b>76 630,56</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>5 724,44</b>														
Смена светильника светодиодного (1,2,3,4п над входом), шт	факт	1 569,48									4						4,00	6 277,92
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>82 355,00</b>													выполнено	<b>83 509,50</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

доп. ср-ва  
9000

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена доводчика, шт	факт	4 160,00				2												2,00	8 320,00
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36				2				3								5,00	3 516,80
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48							1									1,00	948,48
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96														1		1,00	1 181,96
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 50А (трёхполос.), шт	факт	998,75						1										1,00	998,75
Смена участков сетей (АВВГ 2х2,5), м.п.	факт	294,00										15						15,00	4 410,00
<b>Всего, руб.</b>																		<b>19 375,99</b>	