

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская, 27 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				101 883,36														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2-4/5 эт), шт	план	26 227,00	2,00	52 454,00									2					
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1,2-4/5 эт), шт	факт	21 257,00						2									2,00	42 514,00
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	10,00	15 694,80							10							
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48									10						10,00	15 694,80
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	22,30	33 507,09								22,3						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56										21,9					21,90	32 906,06
Итого, руб.				101 655,89														
Непредвиденные работы, руб.:				227,47														
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61											3				3,00	8 011,83
Установка мет.решеток на продухи (крыша), шт	факт	947,56													9		9,00	8 528,04
Всего, руб.			план	101 883,36													выполнено	107 654,73

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

доп. ср-ва
9000,00

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт швов (кв.10), м.п.	факт	686,41												9,7			9,70	6 658,18
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				0,79											0,79	1 181,28
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,80						5									5,00	2 644,00
Всего, руб.																		10 483,46