

Отчёт по текущему ремонту МКД Депутатская, 29 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				145 316,16														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15					1									
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	88 326,15							1								1,00	88 326,15
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция, п-д №2), м2	план	817,63	3,10	2 534,65										3,1				
подъездные (гидроизоляция, п-д №2), м2	факт	817,63												1,86			1,86	1 520,79
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт, п-д №2-4/5эт), шт	план	26 227,00	2,00	52 454,00		2												
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №1-1/2эт, п-д №2-4/5эт), шт	факт	21 257,00				2											2,00	42 514,00
Итого, руб.				143 314,80														
Непредвиденные работы, руб.:				2 001,36														
Смена дверного блока (размером 2,1x0,9м, п-д №4), шт	факт	13 014,33														1	1,00	13 014,33
Всего, руб.			план	145 316,16													выполнено	145 375,27

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

доп.ср-ва
9000

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36										6	3					9,00	6 330,24
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48				1						2	3					6,00	5 690,88
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (трёхполюс.), шт	факт	1 202,16						2										2,00	2 404,32
Всего, руб.																			14 425,44