Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 23 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		_													
			Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				76 275,36														
Общестроительные работы:																		
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция), м2	план	817,63	18,10	14 799,10										18,1				
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	817,63												16,65			16,65	13 613,54
Смена ок.блоков на окна ПВХ (8/9,5/6эт), шт	план	26 277,00	2,00	52 554,00										2				
Смена ок.блоков на окна ПВХ (8/9,5/6эт), шт	факт	26 227,00						2									2,00	52 454,00
Благоустройство:																		
Установка урн, шт	план	7 044,18	1,00	7 044,18							1							
Установка урн, шт	факт	7 044,18								1							1,00	7 044,18
Итого, руб.				74 397,28														
Непредвиденные работы, руб.:				1 878,08														
Смена мусороклапана (1/2эт), шт	факт	6 875,20	6 875,20	1 070,00												1	1,00	6 875,20
Всего, руб.			план	76 275,36													выполнено	79 986,92

Генеральный директор

551,83

факт

Установка ВА 50А (однополюс.), шт

Всего, руб.

Т.Н.Борозна

доп.ср-ва

1 103,66 **7 100,00**

2,00

9000

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.														Итоговая стоимость,
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29				0,84	ı										0,84	1 256,04
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36										2					2,00	1 406,72
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96							1,5								1,50	1 772,94
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 16А, шт	факт	503,04								1							1,00	503,04
Установка ВА 40А, шт	факт	528,80						2									2,00	1 057,60