

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 27 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				149 831,88															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	99 978,24	1,00	99 978,24					1										
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	99 978,24							1								1,00	99 978,24	
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	31,00	46 579,36								31							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56										31						31,00	46 579,36
Итого, руб.				146 557,60															
Непредвиденные работы, руб.:				3 274,28															
Смена светильника светодиодного (1-бп входа), шт	факт	1 569,48														6	6,00	9 416,88	
Всего, руб.			план	149 831,88													выполнено	155 974,48	

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

доп. ср-ва
9000

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ	факт									78,25							78,25	39 639,83	
Смена остекления, м2	факт	1 495,29					0,3										0,30	448,59	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36				1					1						2,00	1 406,72	
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48										1			1		2,00	1 896,96	
Всего, руб.																		43 392,10	