

**Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 31 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>54 818,40</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1/2,2/3эт), шт	план	26 227,00	2,00	52 454,00										2				
Смена ок.блоков на окна ПВХ (1/2,2/3эт), шт	факт	26 227,00						2									2,00	52 454,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>52 454,00</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 364,40</b>														
Смена остекления (6/7,7/8,8/9эт), м2	факт	1 495,29									2,08						2,08	3 110,20
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>54 818,40</b>													выполнено	<b>55 564,20</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

доп. ср-ва

20822,00

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	<b>948,48</b>													4		4,00	3 793,92
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,80						1									1,00	528,80
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Смена мусороклапана (2/3,3/4,5/6эт), шт	факт	6 875,20														3	3,00	20 625,60
<b>Всего, руб.</b>																		<b>24 948,32</b>