

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 42а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				30 184,74														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№4,10,23), м.п.	план	686,41	34,40	23 612,50										34,4				
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41						35,1									35,10	24 092,99
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного (п-ды №1,2- на улице), ШТ	план	1 569,48	2,00	3 138,96							2							
Смена светильника светодиодного (п-ды №1,2- на улице и подвал), ШТ	факт	1 569,48									4						4,00	6 277,92
Итого, руб.				26 751,46														
Непредвиденные работы, руб.:				3 433,28														
Всего, руб.			план	30 184,74													выполнено	30 370,91

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

доп.ср-ва

9000

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Покраска МАФ	факт									21,75							21,75	10 840,60
Смена остекления, м2	факт	1 495,29						4									4,00	5 981,16
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36					1				1						2,00	1 406,72
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96				1		4									5,00	5 909,80
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	633,06						10							1		11,00	6 963,66
Всего, руб.																		31 101,94

Ячейка: G282

Примечание. user:
кв.30

Ячейка: I282

Примечание. user:
кв.17