Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 33а за 2022 год

			OTTET HO	текущему р	CMOHIY	инд	киров	a, ssa	3a 2022	тод								
Наименование работ		стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год															
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	guponi	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	ODENOT	2011Tabni	orenagen.	ноябрь	такобы	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				101 498,76		февраль	март	апрель	маи	июнь	июль	август	сентяорь	октяорь	нояорь	декаорь	всего	руо.
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15								1						
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	88 327,15										1					1,00	88 327,15
Общестроительные работы:																		
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт	план	13 014,33	1,00	13 014,33							1							
Смена дверного блока (размером 2,1х0,9м), шт	факт	13 014,33									1						1,00	13 014,33
Итого, руб.				101 340,48														
Непредвиденные работы, руб.:				158,28														
Ремонт полов на лестничных клетках, м2	факт	849,00									5,3						5,30	4 499,70
				404 400 = 4														10.5011.10
Всего, руб.	1		план	101 498,76		1						1		I			выполнено	105 841,18

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

доп.ср-ва

Гаооты, выполненные дополнительно:																		
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29										0,65					0,65	971,94
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36									1		2				3,00	2 110,08
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96						3,5									3,50	4 136,86
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 50А (трёхполюс.), шт	факт	998,75						1						1			2,00	1 997,50
Всего, руб.																		9 216,38