Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 35 за 2022 год

				текущему р													
_		стоимость ед.	план на	2022 год													
Наименование работ	План/факт	изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				116 303,04													
Общестроительные работы:																	
Ремонт балконных плит (кв.№22), шт	план	33 987,51	1,00	33 987,51								1					
Ремонт балконных плит (кв.№22), шт	факт	27 819,50										1					1,00
Благоустройство:																	
Установка малых форм:																	
скамейка (п-д №2), шт	план	16 295,57	1,00	16 295,57							1						
скамейка, шт	факт	16 295,57								1							1,00
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (4/5,5/6п), мп	план	2 390,46	25,00	59 761,50									25				
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (3/4,4/5,5/6п), мп	факт	2 390,46											30				30,00
Итого, руб.				110 044,58													
Непредвиденные работы, руб.:				6 258,46													
Смена окон на окна ПВХ (2п,1/2эт), шт	факт	33 461,00	33 461,00													1	1,00
Всего, руб.			план	116 303,04													выполнено

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

			1 40011	n, bbinonnen	mare go		eti bii o t										
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
Общестроительные работы:																	
Смена остекления, м2	факт	1 495,29						0,24									0,24
Электромонтажные работы:																	
Установка ВА 40А, шт	факт	528,80												1			1,00
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83									1						1,00
Всего, руб.																	

Итоговая стоимость, руб.
• -
27 819,50
16 295,57
71 713,80
, , , , , , , ,
33 461,00
4 40 200 0
149 289,87

доп.ср-ва

23845

	2304
Итоговая с	тоимость,
руб.	
F)	
	250.0
	358,8
	528,8
	551,8
	1 420 5
	1 439,5