

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина,8 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				131 521,50														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15						1								
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	88 326,15								1							1,00	88 326,15
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	2 133,13	5,00	10 665,65			5											
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. 5П	факт	2 133,13					5										5,00	10 665,65
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	17,00	25 543,52								17						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56							18								18,00	27 046,08
Итого, руб.				124 535,32														
Непредвиденные работы, руб.:				6 986,18														
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 521,00														4	4,00	6 084,00
Всего, руб.			план	131 521,50													выполнено	132 121,88

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

9 000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41											14,6					14,60	10 021,59
Смена остекления, м2	факт	1 495,29								0,48								0,48	717,74
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37							10			3	2					15,00	11 315,55
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84				2		12					2					16,00	13 933,44
Всего, руб.																		35 988,32	