

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина,23 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				110 366,69															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	88 326,15															1	1,00	88 326,15
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	10,00	6 864,10									10						
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41								9,6								9,60	6 589,54
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц, п-д №3), секц.	план	2 133,13	5,00	10 665,65									5						
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	2 133,13											5					5,00	10 665,65
Итого, руб.				105 855,90															
Непредвиденные работы, руб.:				4 510,79															
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №2), секц.	факт	2 670,61	3,00														3	3,00	8 011,83
Всего, руб.			план	110 366,69														выполнено	113 593,17

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9000

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41						14,8	14,8									29,60	20 317,74
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37								2								2,00	1 508,74
Всего, руб.																			21 826,48