

Отчёт по текущему ремонту МКД Пионерская,6 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				100 057,80															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84													1		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	80 207,84															1	1,00	80 207,84
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	23,20	15 924,71									23,2						
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41								33								33,00	22 651,53
Итого, руб.				96 132,55															
Непредвиденные работы, руб.:				3 925,25															
Всего, руб.			план	100 057,80													выполнено	102 859,37	

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

9 000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 495,29											0,91					0,91	1 360,71
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37								7								7,00	5 280,59
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84								1								1,00	870,84
Смена участков трубопровода d-25, мп	факт	952,00								0,5								0,50	476,00
Смена грязевика d-80, шт	факт	17 014,80										1						1,00	17 014,80
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	633,06								3								3,00	1 899,18
Всего, руб.																		26 902,12	