

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная,57 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				99 013,32															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15			1												
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	88 326,15					1										1,00		88 326,15
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	15,50	10 639,36									15,5						
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41								15,5								15,50	10 639,36
Итого, руб.				98 965,51															
Непредвиденные работы, руб.:				47,82															
Смена автомата ВА-40, шт	факт	528,83														1	1,00		528,83
Всего, руб.			план	99 013,32														выполнено	99 494,34

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9000

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41						2,9										2,90	1 990,59
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	8 659,66									1							1,00	8 659,66
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96														2	2,00		2 363,92
Смена участков трубопровода d-25, мп	факт	952,00									0,5							0,50	476,00
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	633,06								1								1,00	633,06
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	887,25								1								1,00	887,25
Всего, руб.																			15 010,48