

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная,77 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				90 344,43															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15			1												
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	88 326,15					1										1,00		88 326,15
Итого, руб.				88 326,15															
Непредвиденные работы, руб.:				2 018,28															
Уст-ка мет. решеток на окна, шт (чердак)	факт	947,56															3	3,00	2 842,68
Всего, руб.			план	90 344,43														выполнено	91 168,83

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

9 000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37										2	1					3,00	2 263,11
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84											1					1,00	870,84
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 381,47											1					1,00	1 381,47
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96										6,5						6,50	7 682,74
Всего, руб.																			12 198,16