

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная,85 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				148 175,33														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	88 326,15	1,00	88 326,15				1										
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	88 326,15						1									1,00	88 326,15
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	39,00	58 599,84									39					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56								40,6							40,60	61 003,94
Итого, руб.				146 925,99														
Непредвиденные работы, руб.:				1 249,34														
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц. 3пд	факт	2 670,61	3,00													3	3,00	8 011,83
Всего, руб.			план	148 175,33													выполнено	157 341,92

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9 000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ	факт									60,4							60,40	29 015,85	
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41													27,6		27,60	18 944,92	
Смена остекления, м2	факт	1 495,29					0,17		0,59			0,27					0,41	1,44	2 153,22
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84						1							1		2,00	1 741,68	
Смена участков трубопровода d-20, мп	факт	713,62						1									1,00	713,62	
Благоустройство:																			
Ремонт примык. отмостки, м.п	факт	468,00										1,3					1,30	608,40	
Всего, руб.																		53 177,68	