

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 35 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				168 370,18														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крыльца п-д №1), шт	план	95 508,22	1,00	95 508,22					1									
Ремонт крыльца (с заменой козырька, п-д №1), шт	факт	72 317,73						1									1,00	72 317,73
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,5 - 1/2,2/3эт), шт	план	17 028,00	4,00	68 112,00					4									
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,5 -1/2,2/3эт, п-д №5 - 3/4 эт), шт	факт	17 028,00							5								5,00	85 140,00
Итого, руб.				163 620,22														
Непредвиденные работы, руб.:				4 749,96														
Смена светильника светодиодного (1-бп тамбура), шт	факт	1 569,48													6		6,00	9 416,88
Уст-ка мет.решеток на продухи (крыша), шт	факт	947,56						12									12,00	11 370,72
Всего, руб.			план	168 370,18													выполнено	178 245,33

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9 000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ	факт									1								1,00	10 766,33
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48								1								1,00	948,48
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96							2			3,5						5,50	6 500,78
Благоустройство:																			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию из трубы б/у мп	факт									20								20,00	0,00
Всего, руб.																			18 215,59