

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 89 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				117 098,16															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	80 208,84									1						1,00	80 208,84	
Сантехнические работы:																			
Смена радиаторов 7секц., шт	план	9 797,60	1,00	9 797,60											1				
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60										1					1,00	9 797,60	
Восстановление дренажных линий, шт	план	15 348,64	1,00	15 348,64						1									
Восстановление дренажных линий, шт	факт	15 349,64								1							1,00	15 349,64	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	план	2 670,61	3,00	8 011,83			3												
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 670,61					3										3,00	8 011,83	
Итого, руб.				113 365,91															
Непредвиденные работы, руб.:				3 732,25															
Ремонт швов (кв.№32), м.п.	факт	686,41										14,5					14,50	9 952,95	
Всего, руб.			план	117 098,16													выполнено	123 320,86	

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

9000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 495,29												9,56		2,1	11,66	17 435,08
Сантехнические работы:																		
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96			1							3,5					4,50	5 318,82
Всего, руб.																		22 753,90