

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 95 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				94 947,28															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	80 207,84									1						1,00	80 207,84	
Сантехнические работы:																			
Восстановление дренажных линий, шт	план	15 348,64	1,00	15 348,64						1									
Восстановление дренажных линий, шт	факт	15 348,64								1								1,00	15 348,64
Итого, руб.				95 556,48															
Непредвиденные работы, руб.:				0,00															
Всего, руб.			план	95 556,48													выполнено	95 556,48	

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

9000,00

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 495,29										0,2					0,20	299,06	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36			1						3		3				7,00	4 923,52	
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48											1	3			4,00	3 793,92	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	887,25										5					5,00	4 436,25	
Всего, руб.																		13 452,75	