

Отчёт по текущему ремонту МКД бул. Победы, 4 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				424 385,28															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов (кв.№144,232), м.п.	план	686,41	85,70	58 825,34											85,7				
Ремонт швов (кв.№144,232), м.п.	факт	686,41							52,8									52,80	36 242,45
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-4эт), шт	план	19 747,00	1,00	19 747,00															
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №4-4эт), шт	факт	19 747,00																1,00	19 747,00
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	план	6 132,32	4,00	24 529,28									4						
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32						4										4,00	24 529,28
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	план	8 659,66	2,00	17 319,32									2						
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	8 659,66						2										2,00	17 319,32
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	1 181,96	60,00	70 917,60										60					
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96				46								42				88,00	104 012,48
КИПиА																			
Установка регулятора температуры ГВС (ИТП №1), шт	план	86 208,15	1,00	86 208,15										1					
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	76 376,84							1									1,00	76 376,84
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	95,00	142 743,20											95				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56							104,8									104,80	157 468,29
Итого, руб.				420 289,89															
Непредвиденные работы, руб.:				4 095,39															
Всего, руб.			план	424 385,28													выполнено	435 695,66	

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37					2								3			5,00	3 771,85
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 381,47													28			28,00	38 681,16
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32								4								4,00	24 529,28
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96					2											2,00	2 363,92
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83									9							9,00	4 966,47
Всего, руб.																		74 312,68	

