

Отчёт по текущему ремонту МКД ул. Советская, 5 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				345 490,32															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	316 604,87	1,00	316 604,87						1									
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	239 011,10							1									1,00	239 011,10
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №1), секц.	план	2 347,31	9,00	21 125,79			9												
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	2 347,31					9											9,00	21 125,79
Итого, руб.				337 730,66															
Непредвиденные работы, руб.:				7 759,66															
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56										63,5						63,50	95 412,56
Всего, руб.			план	345 490,32														выполнено	355 549,45

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Общестроительные работы:																			
Покраска МАФ	факт										1							1,00	14 047,30
Всего, руб.																			14 047,30