

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 23/15 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				108 847,26														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	99 978,34	1,00	99 978,34										1				
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	99 979,34											1				1,00	99 979,34
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	1 569,48	5,00	7 847,40		5												
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48				5											5,00	7 847,40
Итого, руб.				107 825,74														
Непредвиденные работы, руб.:				1 021,52														
Смена остекления, м2	факт	1 495,29													0,72		0,72	1 076,61
Всего, руб.			план	108 847,26													выполнено	108 903,35

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36								1							1,00	703,36
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09										4					4,00	4 164,36
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	6 945,27									2						2,00	13 890,54
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96												8,3			8,30	9 810,27
КИПиА																		
Смена теплообменника пластинчатого, (ТТ50-70Н-3.0) шт	факт	70 300,00														1	1,00	70 300,00
Всего, руб.																		98 868,53