

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 17 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				107 063,28														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	95 073,57	1,00	95 073,57									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	95 073,57											1				1,00	95 073,57
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №2), секц.	план	2 670,61	4,00	10 682,44						4								
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц), секц.	факт	2 670,61								4							4,00	10 682,44
Итого, руб.				105 756,01														
Непредвиденные работы, руб.:				1 307,27														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48											1				1,00	1 569,48
Всего, руб.			план	107 063,28													выполнено	107 325,49

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 495,29										0,85					0,85	1 271,00
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36			4												4,00	2 813,44
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48										3					3,00	4 708,44
Благоустройство:																		
Установка урн, шт	факт	7 044,18													2		2,00	14 088,36
Всего, руб.																		22 881,24