

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 50а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				200 041,97															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-ды №7,8), шт	план	80 207,84	2,00	160 415,68						2									
Отделочные работы подъездов (п-ды №7,8), шт	факт	80 207,84								2							2,00	160 415,68	
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	23,20	34 859,39										23,2					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56											12,8				12,80	19 232,77	
Итого, руб.				195 275,07															
Непредвиденные работы, руб.:				4 766,90															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 569,48														2	2,00	3 138,96	
Установка балансировочного клапана d-50, шт	факт	18 025,00					1										1,00	18 025,00	
Всего, руб.			план	200 041,97													выполнено	200 812,41	

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37								1							1,00	754,37	
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	8 659,66												2			2,00	17 319,32	
Всего, руб.																		18 073,69	