

**Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 37 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>105 759,72</b>															
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Ремонт швов (кв.№13), м.п.	план	686,41	28,00	19 219,48													28		
Ремонт швов, м.п.	факт	686,41															28	28,00	19 219,48
<b>КИПиА</b>																			
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	86 208,15	1,00	86 208,15					1										
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	76 376,84							1									1,00	76 376,84
<b>Итого, руб.</b>				<b>105 427,63</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>332,09</b>															
Уст-ка мет.решеток на продухи (дв. фасад), шт	факт	1 521,00															7	7,00	10 647,00
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>105 759,72</b>														выполнено	<b>106 243,32</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 495,29			3,98	3,84												7,82	11 693,17
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37											3	1				4,00	3 017,48
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84											4					4,00	3 483,36
<b>Всего, руб.</b>																			<b>18 194,01</b>

