Отчёт по текущему ремонту МКД Цветочная, 7 за 2022 год

			01101110	текущему ра			<u> </u>		J. 2022									
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год															
			Объем	Стоимость работ, руб.	gupani	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	abever	сентябрь	OKTEÖDI	поабы	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				83 138,16		февраль	март	шпрель	With	нопь	нюль	ubi yei	сситиоры	октиоры	полоры	декиоры	Весто	pyo.
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	80 207,84	1,00	80 207,84												1		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	80 207,84												1			1,00	80 207,84
Итого, руб.				80 207,84														
Непредвиденные работы, руб.:				2 930,32														
Уст-ка мет.решеток на продухи, шт	факт	947,56													10	3	13,00	12 318,28
Всего, руб.			план	83 138,16													выполнено	92 526,12

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

## Работы, выполненные дополнительно:

				,														
Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29													3,74		3,74	5 592,38
Всего, руб.																		5 592,38