

Отчёт по текущему ремонту МКД «Мира 22» за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				229 200,00														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт	план	21 257,00	7,00	148 799,00											7			
Смена ок.блоков на окна ПВХ, (п-д №1-2,3,4,5,6,7,8 эт.), шт	факт	21 257,00									7						7,00	148 799,00
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	45,50	68 366,48												45,5		
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56											22,7		20,3		43,00	64 610,08
Итого, руб.				217 165,48														
Непредвиденные работы, руб.:				12 034,52														
Смена остекления, м2	факт	1 495,29													2,47	3,56	6,03	9 016,60
Смена мусороклапана, шт	факт	6 875,20														1	1,00	6 875,20
Всего, руб.			план	229 200,00													выполнено	229 300,88

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29					0,65				8,42		0,59		0,41		10,07	15 057,57
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36												4			4,00	2 813,44
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96														7,66	7,66	9 053,81
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 40А, шт	факт	528,83							4								4,00	2 115,32
Всего, руб.																		29 040,14