

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.8 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				108 321,00														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24	1													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	92 234,97			1												1,00	92 234,97
Итого, руб.				104 812,24														
Непредвиденные работы, руб.:				3 508,76														
Ремонт тротуара, м2	факт	1 285,02							29,7								29,70	38 165,09
Всего, руб.			план	108 321,00													выполнено	130 400,06

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58													0,57		0,57	980,16
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90					1										1,00	672,90
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18													1,5		1,50	2 155,77
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 32А, шт	факт	623,61									3						3,00	1 870,83
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							31,1								31,10	36 878,69
Установка поребрика, мп	факт	1 529,13							31,1								31,10	47 555,94
Всего, руб.																		90 114,29