

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.12 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				230 686,74															
Благоустройство:																			
Ремонт проезжей части, м2	план	1 914,24	120,00	229 708,80					120										
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24							127								127,00		243 108,48
Итого, руб.				229 708,80															
Непредвиденные работы, руб.:				977,94															
Всего, руб.			план	230 686,74													выполнено		243 108,48

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90					2										2,00		1 345,80
Благоустройство:																			
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 914,24							161,8								161,80		309 724,03
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	1 185,81							11,3								11,30		13 399,65
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 900,65							11,3								11,30		21 477,35
Всего, руб.																			345 946,83