

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.24 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				144 135,72														
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	49,00	85 715,70								49						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										46,6					46,60	81 517,38
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	20,00	54 980,60							20							
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03									20						20,00	54 980,60
Итого, руб.				140 696,30														
Непредвиденные работы, руб.:				3 439,42														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													5		5,00	8 239,75
Всего, руб.			план	144 135,72													выполнено	144 737,73

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт подъездов:																		
Ремонт полов на лестничных клетках, м2	факт	976,35										0,17					0,17	165,98
Общестроительные работы:																		
Смена остекления, м2	факт	1 719,58										2,52					2,52	4 333,34
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						1									1,00	672,90
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	1 624,46					1										1,00	1 624,46
Смена участков трубопровода d-25, мп	факт	965,88							1								1,00	965,88
КИПиА																		
Смена циркуляционного насоса на ГВС, шт	факт	6 900,00			1												1,00	6 900,00
Электромонтажные работы:																		
Установка ВА 25А, шт	факт	623,61										6					6,00	3 741,66
Установка ВА 50А (трёхполюс.), шт	факт	1 262,27										1					1,00	1 262,27
Всего, руб.																		19 666,49

