

**Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.26а за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>128 113,20</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	92 234,97	1	92 234,97				1											
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	92 234,97						1										1,00	92 234,97
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	12,5	34 362,88							12,5								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03									12,5							12,50	34 362,88
<b>Итого, руб.</b>				<b>126 597,85</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 515,36</b>															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1			1,00	1 647,95
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>128 113,20</b>														выполнено	<b>128 245,80</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59															2	2,00	1 087,18
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18															3,3	3,30	4 742,69
Смена теплоизоляции труб-да (изодом), м2	факт	968,76							8,4									8,40	8 137,58
<b>Всего, руб.</b>																			<b>13 967,46</b>