

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская ул., д.32/2 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				140 832,00															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24	1														
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	104 812,24			1												1,00		104 812,24
Благоустройство:																			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (детская площадка), мп	план	2 749,03	12,50	34 362,88							12,5								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию (детская площадка), мп	факт	2 749,03									12,5	5						17,50	48 108,03
Итого, руб.				139 175,12															
Непредвиденные работы, руб.:				1 656,89															
Всего, руб.			план	140 832,00													выполнено		152 920,27

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Ремонт подъездов:
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	104 812,24				1												1,00	104 812,24
Общестроительные работы:																			
Смена остекления, м2	факт	1 719,58										2,22				0,4	2,62	4 505,30	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59								7							7,00	3 805,13	
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18												5,2			5,20	7 473,34	
Всего, руб.																			120 596,01

