

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.316 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				124 143,36														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1-4, 1/2эт), шт	план	30 775,00	4,00	123 100,00			4											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1-4, 1/2эт), шт	факт	30 775,00					4										4,00	123 100,00
Итого, руб.				123 100,00														
Непредвиденные работы, руб.:				1 043,36														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1		1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	124 143,36													выполнено	124 747,95

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58						0,736									0,74	1 265,61	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				1	2										2	5,00	2 717,95
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28															3	3,00	3 729,84
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	1 624,46															3	3,00	4 873,38
Всего, руб.																		12 586,78	

