

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				130 021,92														
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка металлических ограждений л/клеток у окон (п-ды №1,2,4-1/2эт), шт	план	3 706,82	3,00	11 120,46		3												
Установка металлических ограждений л/клеток у окон, шт.	факт	3 347,46				3											3,00	10 042,38
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки (дв.,гл. фасад, торец 4п), м2	план	1 749,30	66,60	116 503,38							66,6							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									71,4						71,40	124 900,02
Итого, руб.				127 623,84														
Непредвиденные работы, руб.:				2 398,08														
Всего, руб.			план	130 021,92													выполнено	134 942,40

Т.Н.Борозна

[illegible]